

Protokół

spisany w dniu 10.10.2012 r. na okoliczność typowania robót budowlanych polegających na ociepleniu ścian oraz stropu lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Krótkiej 10.

Komisja w składzie:

1. Jan Jakubowski insp. nadzoru robót budowlanych
2. Zdzisław Milewski insp. nadzoru robót budowlanych

po dokonaniu oględzin ścian drewnianych oraz stropu lokalu mieszkalnego usytuowanego na poddaszu budynku, stwierdza co następuje:

1. Konstrukcję ścian od strony strychu stanowią słupy drewniane. Wypełnienie konstrukcji stanowią bale między słupami obustronnie otynkowane.
2. Konstrukcja stropu nad mieszkaniem składa się z belek drewnianych, między którymi na ślepym pułapie ułożona jest polepa z gliny i siczki słomianej.
3. Na podsufitce z płyty pilśniowej miękkiej w kuchni widoczne ubytki płyty oraz szczeliny między płytą, a belkami stropowymi.

Opisane powyżej przegrody nie spełniają elementarnych norm dotyczących strat ciepła. W celu wyeliminowania szybkiego wyziębiania mieszkania w okresie zimowym oraz doprowadzenia do właściwego stanu technicznego podsufitki w kuchni należy wykonać niżej wymienione roboty budowlane.

Docieplenie ścian

1. Przyklejenie płyt styropianowych gr. 10 cm. do ścian przy ocieplaniu metodą lekką moką. -21,799 m²
2. Przyklejenie jednej warstwy siatki przy ociepleniu ścian metodą lekką moką 21,799 m²

Docieplenie stropu


1. Wykonanie izolacji z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - 29,480m²
2. Wykonanie izolacji z płyt z wełny mineralnej gr 10 cm.- 29,480 m²

Remont podsufitki

1. Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach 12,144 m²
2. Montaż listew drewnianych na stykach płyt i belek stropowych 29,44 mb.
3. Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12,144 m²

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1 

KIEROWNIK
Działu Technicznego

Bożena Hrynachiewicz

2 

Zatwierdzam

DYREKTOR

Jarosław Lebediew

Akceptuje
ZASTĘPCA DYREKTORA

Wieliczka, 10.10.2012

Budynek Mieszkalny Roboty Izolacyjne.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Docieplenie ścian				
1	KNR K-08 0102/01	Przyklejenie płyt styropianowych klejem na ścianach przy ocieplaniu metodą lekką moką gr 10 cm. 2,67*2,31+1,89*2,30+6,20*1,82	m2	21,799
		razem	m2	21,799
2	KNR K-08 0102/04	Przymocowanie dyblami do podłoża ceramicznego płyt styropianowych przy ociepleniu metodą lekką moką 21,799	szt	21,799
		razem	szt	21,799
3	KNR K-08 0102/05	Przyklejenie jednej warstwy siatki klejem na ścianach przy ociepleniu ścian płytami styropianowymi metodą lekką moką 21,799	m2	21,799
		razem	m2	21,799
Docieplenie stropu				
4	KNNR-W 2 0604/02	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej - strop. (Krotność= 2) 29,48	m2	29,480
		razem	m2	29,480
5	KNNR-W 2 0602/05	Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej układane na sucho gr 10 cm. 29,48	m2	29,480
		razem	m2	29,480
6	KNR 2-02s 2006/04	Okladziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach - kuchnia 3,68*3,30	m2	12,144
		razem	m2	12,144
7	KNR 4-01 0925/08	Dorabianie listew przymykowych w istniejących ościeżnicach drzwiowych- Analogia montaż listew styku podsufitki z belkami drewnianymi. 3,68*4*2	m	29,440
		razem	m	29,440
8	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 12,144	m2	12,144
		razem	m2	12,144

INSPEKTOR NADZORU
 Robót Budowlanych
Jan Szafraniec
 Jan Szafraniec
 Upz. GUN 121/87