

Protokół

spisany w dniu 02 października 2012 r. na okoliczność typowania robót w wolnym lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Sejneńska 3 w Suwałkach

Komisja w składzie :

1. Barbara Brzezińska - Administrator
2. Zdzisław Milewski - Inspektor nadzoru robót budowlanych

Po dokonaniu oględzin wolnego lokalu mieszkalnego stwierdza się, że w celu przygotowania mieszkania do zasiedlenia należy wykonać niżej wymienione roboty budowlane :

- 1). Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania poprzez zeszkobanie i zmycie starej farby – 129,00 m²
- 2). Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów - 152,00 m²
- 3). Dwukrotne malowaniem farbą emulsyjną ścian i sufitów – 152,00 m²
- 4). Wykonanie podsufitki z płyt gipsowo –kartonowych na ruszcie drewnianym w pokoju – 22,00 m²
- 5). Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnicy drzwiowej,
- 6). Malowanie stolarki okiennej szt.3 z przygotowaniem i poszpachlowaniem podłoża.
- 7). Ułożenie podłogi z paneli w pokoju – 22,50 m²
- 8). Ułożenie wykładziny PCV w kuchni i pomieszczeniu sanitarnym – 13,20 m²
- 7). Przebudowa trzonu piecowego ze zmianą lokalizacji
- 8). Przemurowanie częściowe komina
- 9). Wymiana miski fajansowej z baczkiem płuczącym i deska sedesowa,
- 10). Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z baterią.
- 11). Montaż szafki zlewozmywakowej.
- 12). Wymiana brodzika z baterią i kotarą.
- 13). Wstawienie drzwi łazienkowych z ościeżnicą szt.1
- 14). Przegląd instalacji elektrycznej z uzupełnieniem osprzętu,
- 15). Przegląd kuchenki gazowej

Roboty objęte pkt. 14 i 15 zostały uzgodnione do wykonania z Zespołem konserwacji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

1. 

KIEROWNIK
Działu Technicznego

Bożena Hrynaszek

2. 

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław Milewski
Upr. Bud. SUW 84/81

AKCEPTUJE:

ZASTĘPCA DYREKTORA


Wiesław Lange
04.10.2012

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

Jarosław Lebień

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty malarskie				
1	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 sufity 2,31*5,70 ściany (5,40*2+4,15*2)*3,30 (2,32*2+5,70*2)*3,30	m2 m2 m2 razem	13,167 63,030 52,932 129,129
2	KNR 0-17 2608/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 stropy 5,40*4,15+2,32*5,7 ściany (5,40*2+4,15*2)*3,30+(2,32*2+5,70*2)*3,30	m2 m2 razem	35,634 115,962 151,596
3	KNR 2-02s 2007/02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych na stropach z listew drewnianych sufit dużego pokoju 5,40*4,15	m2 razem	22,410 22,410
4	KNR 2-02s 2006/04	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na stropach na rusztach	m2	22,410
5	KNR 4-01 0701/08	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	22,410
6	KNR 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 wykonywane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów na ścianach płaskich 5,70*1,5	m2 razem	8,550 8,550
7	NNRNKB 10 2013/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	115,962
8	NNRNKB 10 2015/01	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	35,634
9	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	35,634
10	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	115,962
11	KNR 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z jednokrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian 5,70*1,5	m2 razem	8,550 8,550
12	KNR 4-01 1209/10	Malowanie dwukrotne farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0m2 0,80*1,98*2+0,85*0,80	m2 razem	3,848 3,848
13	Kalkulacja indywidualna	Dopsowanie do otworu imontaż ościeżnicy drzwiowej wraz ze skrzydłem UWAGA : do łazienki	szt	1,000
14	NNRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej	m2	22,410
15	KNR 2-02s 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej - PCW kuchnia 2,32*5,70	m2 razem	13,224 13,224
16	KNR 2-02 1507/08	Malowanie farbą olejną lub ftalową (syntetyczną) dwukrotne z dwukrotnym szpachlowaniem drewnianych okien i nadświetli o ponad do 1,0m2 1,15*1,77*3	m2 razem	6,107 6,107
Roboty zdruśnięte				
17	KNR 4-01 0424/02	Wycięcie miejsca w podłodze pod piec	miejsce	1,000
18	KNR 4-01 0322/03	Obsadzenie narożników stalowych w ścianach UWAGA : belek jako wsporników	szt	2,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy 10-14mm	kg	12,000
20	KNR 4-01 0203/04	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ławach i stopach fundamentowych 1,0*1,1*0,20	m3	0,220
		razem	m3	0,220
21	KNR 4-01 1001/02	Przestawienie pieców licowanych kaflami prostokątnymi (kwadratowymi) przy objętości do 1,0m3 z wymianą lub bez wymiany osprzętu 0,57*0,94*1,85	m3	0,991
		razem	m3	0,991
22	KNR 4-01 1010/14	Wymiana rury piecowej	szt	1,000
23	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 0,50*0,70*1+0,30*0,50*0,5	m3	0,425
		razem	m3	0,425
ROBOTY SANITARNE				
24	KNR 4-02 0223/02	Wymiana ustępu z miską fajansową i płuczką z PCW	kpl	1,000
25	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników UWAGA: w nakładach wycenić szafkę zlewozmywakową	szt	1,000
26	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
27	KNR 4-02 0221/03	Wymiana basenu kamionkowego pod natrysk 825x825mm UWAGA :BRODZIKA Z KOTARĄ	kpl	1,000
28	KNR 4-02 0121/03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt	1,000

INSPEKTOR NADZORU
Robót Budowlanych
Zdzisław M...
Upr. Bud. SUW...