

Protokół

spisany w dniu 01 października 2012 r. na okoliczność typowania robót w wolnym lokalu mieszkalnym nr 12 przy ul. Kościuszki 57 w Suwałkach

Komisja w składzie :

1. Henryk Śliwiński - Administrator
2. Jan Zaręba - Inspektor nadzoru robót budowlanych

Po dokonaniu oględzin wolnego lokalu mieszkalnego stwierdza się, że w celu przygotowania mieszkania do zasiedlenia należy wykonać niżej wymienione roboty budowlane :

- 1). Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania poprzez zeskrabanie i zmycie starej farby - 110,00 m²
 - 2). Jednokrotne szpachlowanie powierzchni ścian i sufitów - 110,00 m²
 - 3). Uzupełnienie tynków wraz z osiatkowaniem - 6,00 m²
 - 3). Dwukrotne malowaniem farbą emulsyjną ścian i sufitów - 110,00 m²
 - 4). Malowanie olejne lamperii w łazience - 9,00 m²
 - 5). Remont posadzki w pokojach poprzez ułożenie paneli podłogowych - 26,00 m²
 - 6). Ułożenie posadzki z terakoty w łazience - 2,50 m²
 - 7). Wymiana zlewozmywaka dwukomorowego z baterią i zamontowaniem szafki zlewozmywakowej.
 - 8). Wymiana umywalki i baterii umywalkowej.
 - 10). Wymiana miski ustępowej i baczka płuczącego.
 - 11). Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna PCV szt.3 z podokiennikami zewnętrznymi i parapetami.
 - 12). Wymiana drzwi wewnętrznych i wejściowych z ościeżnicą szt.3
 - 13). Przegląd instalacji elektrycznej z uzupełnieniem osprzętu,
- Roboty objęte pkt. 13 zostały uzgodnione do wykonania z Zespołem konserwacji w/m.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

ADMINISTRATOR
1. Henryk Śliwiński

KIEROWNIK
Działu Technicznego
Bożena Hrynaszkiewicz

AKCEPTUJĘ:

ZASTĘPCA DYREKTORA
Wiesław Lange
04.10.2012

Jan Wincenty Zaręba
Inspektor Nadzoru Robót Budowlanych
Nr uprawnień: 11106/81

2.


ZATWIERDZAM:

DYREKTOR
Jarostaw Łebiediew

Stolarka okienna
Kościuszki 57 m 12 w Suwałkach – wolny lokal.

Okna z profilu PVC – pięciokomorowy
Zestaw dwuszybowy – szkło flot o wsp. $K \leq 1,0 \text{ W (m}^2 \text{ }^\circ\text{K)}$
Okucia obwiedniowe
Możliwość wentylacji przez rozszczelnienie
Nawietrzak w każdym oknie

Wykonawca przed przystąpieniem do wymiany musi dokonać pomiarów z natury.



str. 3


Jan Włodarczyk Zaręba
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-66/81

Lokal mieszkalny - remont

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $(4,9*2+4,1*2+1,62*2+1,45*2+1,7*2+3,2*2)*2,64-((0,7*2,05+0,8*2,05)*2+1,0*1,9)$	m2	81,552
			razem	m2
2	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 20,09+5,5+2,28	m2	27,870
			razem	m2
3	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 81,552+27,87	m2	109,422
			razem	m2
4	KNR 4-01 0712/10	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na stropach płaskich, biegach i spocznikach schodowych na podłożu drewnianym osiatkowanym $(0,2*6,5)*3+(2,2*0,4)*2$	m2	5,660
			razem	m2
5	NRRNKB 8 1136/01	Posadzki z paneli podłogowych układane na klej 20,09+5,5	m2	25,590
			razem	m2
6	KNR 0-12r96 1118/03	Posadzka z płytek o wymiarach 30x30 układane metodą zwykłą 1,45*1,62	m2	2,349
			razem	m2
7	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro - z wtopieniem siatki z włókna szklanego zapawa wyrównująca 2,349	m2	2,349
			razem	m2
8	KNR 2-15 0115/01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm 2	szt	2,000
			razem	szt
9	KNR 2-15 0220/05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wraz z szawką 1	szt	1,000
			razem	szt
10	KNR 2-15 0221/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1	szt	1,000
			razem	szt
11	KNR 2-15 0224/02	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "dołnopłuk" lub W-70 1	kpl	1,000
			razem	kpl
12	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 + ościeżnica metalowa 0,7*2,05	m2	1,435
			razem	m2
13	KNR 2-02 1017/04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni ponad 0,20m2 + ościeżnica metalowa 0,8*2,05	m2	1,640
			razem	m2
14	KNR 2-02 1019/08	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, fabrycznie wykończone, wzmocnione wraz z ościeżnicą 0,9*2,05	m2	1,845
			razem	m2
15	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 27,87	m2	27,870
			razem	m2
16	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 81,552	m2	81,552
			razem	m2
17	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian $(1,62*2+1,45*2)*1,4$	m2	8,596

Lokal mieszkalny - remont

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
			razem	m2	8,596
18	KNR 0-19 0928/09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,0m ² (1,12*1,6)*3	m2	5,376	
			razem	m2	5,376


Jan Winiarski
Inspektor Nadzoru Rob. Budowlanych
Nr upr.bud. SUW-66/81